



Administrationsdelen er ved at være færdig. Torsdag var der "store rengøringsdag" og fredag var der byggesyn på bygningsentreprisen. Der blev taget notater og billeder for fejl og mangler. Overordnet var der ikke meget at pege fingre af. Bygningsdelen er færdig om 14 dage - og alligevel mangler der noget. Punktbelysning over skriveborde kan først placeres, når disse er sat. Jordentreprenør er ved at lægge fliser og sætte kantsten. Som billedet viser er der måske til et par timers arbejde.

