



Kedlen i det hvide plastik til højre synes ikke stor i forhold til posefilteret

Posefilteret bliver sat på plads inden bygningen lukkes.

Tilsvarende er selve kedlen også sat på plads.

Varmepumpen bliver sat på plads i morgen.

Det er en af de dage, hvor mange håndværkere har deres aktivitet på NY PRODUKTION.

Elementmontagen fortsætter, og dækket til 1.sal (kontorer) er støbt sammen.

Elektrikere er begyndt udrulningen af kabler.

Elemontage og efterår. De håndværkere der monterer, synes at NY PRODUKTION har været spændende at opføre. Især dobbelte vægge i forbindelse med ventilation i biomasselageret har budt på samtaler hvordan det skulle gøres, og i hvilken rækkefølge.



De "skrå" brædder fortæller at trappen til 1. sal er monteret.

