



Der er intet "Guddommeligt" ved billedet til venstre. Den betonplade som blev støbt mandag og som energioptagerne skal stå op er nu så hærdet at den kunne slibes. Det støver voldsomt. Støbefolkene arbejder ufortrødent videre. De er i gang med fæstet til hydraulikcylindrene der skal betjene "walking-floor gulvet". Jord- og kloak folkene er begyndt at fjerne jordmateriale på den sidste fjerdedel af matriklen. Det er her der primært skal være gårdsplads — men også vognvægt til de lastbiler, der i fremtiden skal levere biobrændsel. Denne jord fjernes nu for hele tiden at kunne have en god "organisering" på byggeriet.

Mandag den 31. august begynder leveringen og montagen af energioptagerne. Det er store kølere med blæsere. Der er meget montagearbejde, og derfor var det prioriteret tidligt i byggefasen.

