



Der er sket så meget på NY PRODUKTION, at vi iver med at bringe en tredje billedside fra denne uge. Ydervæggen til kontordelens østside er nu rejst, så byggeriet tydeligt kan ses fra Tudvadvej. Bæreevnen på biomasselagerets gulv er nu så god at montagekranen for byggelementer kan stå på dette. Rejsning af betonelementer fortsætter frem til uge 44, hvorefter nye håndværkere tager fat. Der vil komme smede, tømre, murere, elektrikere og malere.



Endnu er byggeriet ligesom en kulisse i en film. Det er kun yderskallen, og der går 5½-6 måneder inden byggeriet er helt færdigt. Mange steder er det ilagte sand nu påført stabilgrus for stabilitet. Der hvor der stadig skal "tung trafik" til er køreplader nødvendige f.eks. Når kedlen med tilhørende filtre skal sættes på plads.

Vi håber stadig på godt vejr en tre / fire uger endnu, så byggeriet er lukket.