



Ydervæggen i biomasselageret består af to vægge, for at give den nødvendige ventilation i rummet.



Elementmontagen er planlagt til at være færdig torsdag eftermiddag. Malere og elektriker er så småt begyndt med deres arbejde.

Inden længe begynder smede og tømrere. Jordfolkene kommer tilbage, og skal gøre "gårdspladsen" klar med kantsten, etc. Der er stadigvæk masser af aktivitet at tage fat på.

Mandag i denne uge blev der ikke arbejdet med kran på grund af blæsten.



Her er det "hydraulikrummet" der arbejdes på at etablere..