



Nye faggrupper er startet på NY PRODUKTION. Her er det smede, der henholdsvis skal lave rørinstallation i pumperum samt smede der skal forbinde "fordamper gården" med varmepumpen og videre til fjernvarmesystemet og tilkobling til transmissionsledning med forbindelse til værket i Søndergade. En tredje gruppe smede skal foretage ændringer i solvarmebygningen. Elementfolkene, bortset fra lidt finisharbejde, er færdige. Stor tak til elementfabrik og de folk der monterede elementerne for en imponerende indsats. Elektriker, VVS-, tag-, tømrer og gravefolk er i gang i næste uge.

