



Byggebillede - Uge for uge 47-1 Vand fra oven.

EGTVED VARMEVÆRK Amba
Søndergade 35
6040 Egtved

Uge 47 er ugen hvor montagehåndværkerne for alvor er startet op. Der svejses på livet løs, der sættes forskalling op til lofter, trækkes ledninger af elektrikerne, fordampergården forbindes rørmæssigt med bygningen. De store mængder vand er en udfordring for byggeriet og ingen medarbejder lader sig afskrække af det. Det ser ud som om at bygningen er tæt, det er den ikke. Der er "rindende" vand mange steder i bygningen, og som det ses på billedet til højre er der blankt vand mange steder indendørs. 1. salen, hvor der skal være administration, bliver lukket af med midlertidige vinduer, så rummet kan affugtes. Det bliver formegentlig nødvendigt at gøre det andre steder.



PH Montage, der har sat huset sammen er taget videre på nye opgaver. Der resterer lidt fugearbejde, og det arbejder der stadig med. Byggeriet skal også forsynes med elastiske fuger



Dansk Fjernvarme har igangsat en reklamekampagne, der sætter focus på fremtidig CO2 fri produktion. Følg med på sociale medier og TV.

Ny Produktion skal forbindes med solvarmebygningen og transmissionsledningen til Søndergade. Svejsearbejdet er begyndt. Gravearbejdet indledes på mandag.

