



## Byggebilleder - Uge for uge 43-2 "Fuld højde"

EGTVED VARMEVÆRK Amba

Søndergade 35  
6040 Egtved



Billedet til venstre viser biomasselageret i fuld højde (12 mtr). Væggene er dobbelte, således at der er luftskifte mellem vægelementerne.

Tagelementerne hejses på plads fra nabogrunden (tak for muligheden).

BMS kranen kan "inde ved sig selv" løfte 160 tons i 62 meters højde. Den vejer selv 100 tons, når den ruller af sted fra job til job.



Byggelementer skal "støttes" efter at de er monteret. Derfor sættes de viste skrårør på for at støtte/fixere betonen. Efterfølgende bliver der fuget. På tagelementerne pålægges tagpap for at gøre det helt vind/vandtæt.

På toppen af biomasselageret monteres solceller til at klare det daglige strømbehov.

Produktionen får strømmen fra det offentlige net.