



Byggebilleder - Uge for uge 15 Trådene samles.

EGTVED VARMEVÆRK Amba
Søndergade 35
6040 Egtved



22 Heston baller af ca. 525 kg blev i dag leveret til Egtved Varmeværks NY PRODUKTION. Mængden er ca. hvad der ved fuldlast kan brændes af i biomasse-kedlen.

Trådene er ved at samles. Der er planlagt test-kørsel af kedel i næste uge.

Det udendørs jordarbejde er prioriteret i disse dage, for om 2 uger skal der asfalteres.



Den gule kran i toppen af halmladen kører ikke uden strøm. En elektriker er ved at montere de grønne strømbakker, der skal føre "energien" frem til lofts-kranen.