



## Byggebillede - Uge for uge 15-2 Biomassen ankommer.

EGTVED VARMEVÆRK Amba  
Søndergade 35  
6040 Egtved



I dag ankom det første læs tørflis. Biobrændslet med max. 35 % vandindhold.

Pladsen er trang men tilkørselsforholdene bliver bedre, når det hele er færdigt.



Lastbilerne kommer til at køre forlæns ind - op på en vejecelle - for bagefter at bakke til enten flisgrav eller halmlager. Efter aflæsning tilbage på vægten, så Egtved Varmeværk har styr på hvad der bliver leveret. Der tages en prøve af det leverede materiale for bestemmelse af kvalitet og vandindhold.



Lidt spild var der denne gang på grund af niveauforskelle. Det bliver bedre, når der asfalteres.

Når der om 14 dage bliver asfalteret kan de aflæssende lastbiler med flis komme tættere på gruben. Det betyder at spild uden for gruben minimeres.

Der kan være 2 læs flis i gruben, der via walking floor og snegle føres til mikser (hvor det evt. blandes med halm) og frem til kedlen.

