



Thermofotografering er også en løsning, når der skal findes fejl. Her sker det helt lavpraktisk ved at en mobiltelefons kamera optager hvad termokameraet ser, så de "hjemme" kan få syn for sagen.

Nødstrømsgeneratoren skal via en "moppedreng" af et kabel forbindes med tavleanlægget.

Generelt bliver det mere og mere finish arbejde, der sker på NY PRODUKTION.



Driftsassistent Jørgen Jepsen lukkede i går for varmen til Tudvadcentralen. Hele anlægget er modent til udfasning. Hjælpecentralen blev i sin tid opført for afhjælpe "varmemangel" i den nordlige del af byen. På et tidspunkt vedtog naturgasselskaberne at leveringsadressen bestemte prisen. Det betød at centralen produktionspris blev meget højere end hovedcentralen i Søndergade. Siden har optimeringer i rør, pumper og tryk gjort at Tudvadcentralen har udspillet sin rolle. På et tidspunkt fjernes kedel og øvrige installationer.

Skorstenen skal også fjernes. Om den "fældes" og lægges ned eller om den top kappes i stykker vides ikke - sikkert er det dog at NED kommer den.

Skorstenen har også været brugt som antenne for intern kommunikation - det er ikke længere nødvendigt.