Byggebilleder - Uge for uge - 41
"Store gulvstøbeuge"

EGTVED VARMEVÆRK Amba
Søndergade 35
6040 Egtved

Vi udnævner uge 41 til "Store gulvstøberuge". Her godt 10 uger inde i byggeriet er vi så vidt at alle gulve i stueplan skal støbes. Forskallingsfolk har gennem længere tid gjort klar til det. Det er jo også sket i samarbejde med andre firmaer, der har sat kantjern til gruber og porte. Der er armeret rundt om masser af fjernvarme-, vand, kloak, tagnedløbsrør for blot at nævne nogle. Byggeriet er også en "ormegård" af kabelrør, hvor der til den tid skal trækkes el, signaler m.m.

11 kubikmeter certificereret beton pr bil pumpes ind på biomassegulvet.

Imens det ene gulv støbes færdigt — gøres de næste klar. Hele gulvstøbe-processen skal være klar i uge 41 (på fredag). Næste uge starter nye håndværkere med at opsætte betonelementer til vægge, hvoraf de største vejer ca. 20 tons. Elementerne er produceret i Randers, og bliver "lagret" på pladsen inden montage. Der skal fra varmeværkets side lyde en TAK for den store indsats med at holde byggeriets stramme tidsplan. Det har været dejligt at se den produktivitet, der har været lagt for dagen af alle mand.

(C) Egtved Varmeværk 2020