Byggebilleder - Uge for uge - 39

EGTVED VARMEVÆRK Amba
Søndergade 35
6040 Egtved

Har du spørgsmål til NY PRODUKTION kan du indsende det/dem på info@egtvedvarme.dk. Tillad at der kan gå nogle dage inden du får et svar. Vi forbeholder os muligheden for med navns nævnelse at offentliggøre her på tilsvarende sider, FB eller vor hjemmeside.

På NY PRODUKTION vil vi også være helt sikre på tiden, og derfor er støbesjakket i gang med at armere med stål til et **SOLUR**. Vi vil præcist kunne følge tiden, hvornår det er bedst at få varmen fra den ene eller anden produktionsplat- form.

Spøg til side — det er ikke noget solur. Det er fundamentet til den 30 meter høje skorsten.

Nedenunder ses armeringen/støbningen på et mere fremskreden tidspunkt.

Lastbilen i baggrunden er kommet for at hente forskallingselementer. Dem er der ikke længere brug for.

Det har været vigtigt for Egtved Varmeværk at alle lednings– og rørforbindelser der kunne skjules — også blev det. Derfor ser du i øjeblikket masser af kabelrør der ”stikker ud i alle mulige retninger”. Når maskinmontagen begynder vil alle kabelrør blive fyldt ud med kabler store som små, og støbt under gulv alt efter hvad de skal ”gøre” godt for. Byggeriet er i øvrigt så langt at der støbes gulv/dæk en af de

Armeringsjern (rionet) til biomassegulvet.

Sikkerhed er en god ting. Derfor skal alle gruber og skakter på forsvarlig vis sikres så der ikke kan ske ulykker. Sikkerheden på byggepladsen skal være så høj at vi kommer igennem opførelsen af NY PRODUKTION uden så meget som en **blå negl eller en tømmerlus.**

(C) Egtved Varmeværk 2020